

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

Egyrészről

Név: **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI)**

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Adószám: 15325787-2-02

Számlaszám: 10024003-01711820-00000000

Képviseli: Závoczky Szabolcs Igazgató

mint **Megrendelő**

másrészről

Név: **E8 Labor Kft**

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 32.

Adószám: 13850623-2-42, ,

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-876556

Bankszámlaszám: OTP 11705008-29902365-000000

Képviseli: Szabolcs János ügyvezető

mint **Vállalkozó** (továbbiakban, mint Vállalkozó) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a Siklós-Mohács Turisztikai Tengely című DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0003 azonosító számon regisztrált két forduló eljárásban pályázatot nyújtott be a Megrendelő, melynek bírálata támogatási szerződéskötéssel zárult.

Megrendelő 2011.03.31. napján közbeszerzési eljárást indított a „Mohácsi Történelmi Emlékhely (Sátorhely 0266 hrsz) új fogadóépületének interaktív eszközeinek berendezése” iránt. Az eljárás nyertese a közbeszerzés vonatkozásában a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

1. Szerződő felek 2011. május 10. napján 10-131/2011 iktató számon vállalkozási szerződést kötöttek egymással a Mohácsi Történelmi Emlékhely (Sátorhely 0266 hrsz) új fogadóépületének interaktív eszközeinek berendezése tárgyában.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a projekt kivitelezése során az 1. pontban megjelölt szerződés megkötésekor előre nem látható műszaki szükségszerűség – a Mohácsi Történelmi Emlékhely új kiáltó-és kiállító kupola kivitelezésének késedelme – miatt a vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott 2011. augusztus 19. napjában meghatározott teljesítési határidő nem tartható. Erre tekintettel a Szerződő felek az alábbiak szerint módosítják a szerződés 3. pontját:


„Szerződő felek jelen szerződése határozott időtartamra **2011. május 10-től 2011. október 17-ig szól.** Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben vagy Megrendelő által meghatározott követelményeknek megfelelően, az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyszínen (Mohács Történelmi Emlékhely Sátorhely 0266 hrsz) leszállítja és rendeltetésszerű használatra alkalmas formában adja át a Vállalkozó.”


3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés mellékletét képező Ütemtervet jelen szerződésmódosítás értelmében az új teljesítési határidőnek megfelelően módosítják.

Szerződő felek a vállalkozási szerződést egyebekben változatlan tartalommal fenntartják.

A jelen szerződésmódosítást szerződő felek felhatalmazott képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

Pécs, 2011. augusztus 15.


.....
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Závoczky Szabolcs igazgató
Megrendelő


.....
E8 Labor Kft.
Vállalkozó

ÜTEMTERV

2011. június 24. 12:00	12:00	Grafikai munka ellátásához szükséges információ leadása a vállalkozó részére
2011. június 15.	12:00	Interaktív eszközök programozásához szükséges információ leadása a vállalkozó részére
2011. május 30 - 2011. július 16.		Interaktív eszközök szoftvereinek programozása, hardvereinek előkészítése: <ul style="list-style-type: none"> • Vetítés • Csatajelenetek, AR kódokkal • Digitális vendégkönyv • Beszélő vitrinek • INFO pont • Info pont a kávézóban
2011. augusztus 1.	12:00	Honlap programozásához szükséges információ leadása a vállalkozó részére
2011. július 1 - 2011. július 18.		Grafikai layout-ok elkészítése
2011. július 19 - 2011. szeptember 30.		Grafikai layout-ok nyomdai munkálatai
2011. július 27 - 2011. augusztus 15.		Interaktív eszközök tesztelése
2011. augusztus 15.	18:00	Honlap átadása
2011. július 1 - 2011. augusztus 15.		Honlap webprogramozás
2011. október 3 - 2011. október 10.		Interaktív eszközök installálása
2011. október 10.	18:00	Honlapon végzett tartalom módosítások véglegesítése
2011. október 17.	16:00	Tesztelt interakció átadása
2011. október 17.	Végszámla leadása: 9.465.000,+ÁFA	

a